


BMI.RI.0003.20.2022

Gryfino, dnia 06.05.2022 r.



Pani

Magdalena Pieczyńska  
Radna Rady Miejskiej  
w Gryfinie

W odpowiedzi na Pani interpelację nr 595/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r., która wpłynęła do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w dniu 28 kwietnia 2022 r. w sprawie realizowanych inwestycji w gm. Gryfino uprzejmie informuję co następuje:

- przebudowa ul. Kolejowej w Gryfinie – planowany termin oddania do użytku przedmiotowej ulicy to połowa roku 2022, co jest spowodowane przedłużającymi się pracami realizowanymi na peronie nr 3 dworca kolejowego w Gryfinie związanymi z budową windy i realizowanymi przez Wykonawcę robót wybranego przez PKP PLK. Niestety ale zakres prac na ul. Kolejowej i peronie nr 3 jest ze sobą ściśle powiązany i bez wykonania ścianki oporowej peronu, Wykonawca prac wybrany przez Gminę na przebudowę ul. Kolejowej nie może zrealizować odcinka chodnika, punktów oświetleniowych przejść dla pieszych, krawężników, a tym samym ułożyć nawierzchni bitumicznej na ul. Kolejowej. Terminy zakończenia robót przy windzie na peronie dworca PKP w Gryfinie wielokrotnie były zmieniane i przesuwane, co miało również wpływ na termin zakończenia i oddania do ruchu danej ulicy,
- budowa windy z ul. Kolejowej do ul. 9 Maja w ramach budowy Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Gryfinie – planowane zakończenie robót to połowa maja 2022 r.,
- budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – Beneficjentem środków i Liderem Projektu jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Gmina Gryfino podobnie jak inne gminy z obszaru metropolitalnego, jest Partnerem projektu. Z uwagi na fakt, że projekt jest wieloetapowy i każda gmina z SSOM jest odpowiedzialna za realizację swojej części projektu, końcowy termin realizacji projektu jest uzależniony od realizacji poszczególnych części przez wszystkich partnerów projektu. Gmina Gryfino jako Partner w ramach swoich obowiązków opracował dokumentację projektową biletomatów i kasowników wraz z przyłączami na trzech stacjach kolejowych wzdłuż linii kolejowej nr 273: Gryfino, Czepino i Daleszewo. Obecnie, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu termin zakończenia to 30 września 2022 r. Natomiast Lider Projektu - SSOM wystąpił z wnioskiem do Instytucji Zarządzającej – Centrum Unijnych Projektów Transportowych z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 grudnia 2023 r.

Biorąc pod uwagę powyżej opisaną sytuację w obrębie ul. Kolejowej, gdzie realizowane są prace przez 3 niezależnych Wykonawców, jak również sytuacją w kraju w tym m.in. pandemia i wojna na Ukrainie, nie ma zasadności i podstaw do naliczania kar umownych, gdyż przyczyny wydłużenia terminu zakończenia prac są nieprzewidywalne i niezawinione przez Gminę Gryfino i wybranych przez nas Wykonawców robót.

Z up. BURMISTRZA  
Z-ca BURMISTRZA  
Tomasz Miller